

Sachstand
zur Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Kur und Ortsentwicklung am 28.07.2020

Betr.: Neubau Mehrzweckgebäude auf dem Seebrückenvorplatz

Mit dem Bau des Mehrzweckgebäudes wurde am 05.05.20 begonnen, ausgeführt wurde in der ersten Bauphase der erweiterte Rohbau (Los 1), BE/Erd-, Entwässerungskanal-, Beton- u. Abdichtungsarbeiten. Offen stehende Leistungen des ersten Abschnittes sind das Baustellenschild und die Sauberkeitsschicht. Diese wird erst ausgeführt, wenn die Ausführung der Holzbauarbeiten terminiert ist. Der Preisrahmen konnte bis dato eingehalten werden, die Rechnungsprüfung durch das Architekturbüro steht noch aus.

Der Fördermittelbescheid durch das Landesförderinstitut M-V liegt vor, so dass der Planer damit beauftragt wurde die beschränkte Ausschreibung Los 2 für die folgenden Gewerke vorzubereiten, nachdem die zuvor erfolgte öffentliche Ausschreibung keine Ergebnisse zur Submission erbrachte.

Philipp Biester-Kern
SB Bauamt