

Sachstand
zur Sitzung des Ausschusses für Tourismus und Kur, Ortsentwicklung am 27.04.2021

Betr.: Neubau Mehrzweckgebäude auf dem Seebrückenvorplatz

Die Innenarbeiten im MZG sind in Ausführung. Die Planung sieht derzeit vor, dass der Bereich der TUK – Infopunkt- zuerst fertiggestellt wird, anschließend das öffentliche WC und im Abschluss der DLRG-Bereich. Die Öffnung des Infopunktes zum 30.04.2021 gilt nach Aussage des Architekten als gesichert. Im Bereich der Außenanlagen müssen für die Zugänglichkeit Provisorien geschaffen werden. Die Hausanschlüsse sind bis auf die Stromversorgung noch nicht angeschlossen.

Bautenstand:

- Los 1 Erweiterter Rohbau: Sockelabdichtung offen seit November 2020
- Los 2 Zimmerei/Dach/Fassade: Anschluss Fallrohre, Ausführung nach RW-Legung
- Los 3 Fenster: Abgeschlossen
- Los 4 Metallbau: Anschlüsse Tor und Tür in Ausführung
- Los 5 Innenausbau: Estrich abgeschlossen, Trockenbauabschluss in KW 16, Fliesenleger ab 21.04.21,
Maler ab 19.04.21
- Los 6 Elektro: Kabellegung abgeschlossen, Unterputzdosen eingebaut, Fertigstellung nach Maler,
Anschluss TK am 20.04.21
- Los 7 HLS: Vorwandinstallationen und Fußbodenheizung abgeschlossen, Weiterführung nach
Fliesenleger
- Los 8 Aussenanlage: Anschluss SW/TW beauftragt, Ausführung in KW 16/17; Ausschreibung für
Gestaltung Aussenanlage in Vorbereitung.

Philipp Biester-Kern
SB Bauamt