

Weg	Länge (m)	Breite (m)	Fläche (m <sup>2</sup> )	Zustand	Bemerkung/Probleme	Waldweg	Anzahl Leuchten	Bemerkung zu Anzahl Leuchten	notwendige Maßnahmen	Planung	Stand
Am Bahndamm	195	2,5	487,5	gut			0				
Buchenweg	200	2,25	450	gut		Rhodo-Park	6				
Brückenweg	560	2	1120		Brücke begutachten		3				
Dünenweg	500	2,5	1.250	gut	Deckschicht 2018 neu	Radweg	4				
Erlenweg	265	2	530	schlecht	Anbindung an Kastanienallee	ja	9				
Ernteweg	65	2,2	143	befriedigend			0				
Felsenburgweg	350	2,5	875	gut/ tw. desolat	Schächte anarbeiten, Deckschicht tw. neu, zusätzl. Leuchten Richtg. Ostsee	ja	2	zusätzl. Leuchten neu		2019	
Flunderweg	350	2,5	770	befriedigend		ja	3	davon 1 neu			
F.K. Evert-Weg	115	2,2	253	befriedigend	Deckschicht neu	Rhodo-Park	15			2019	
Fischerweg	215	2	430	schlecht	Deckschicht neu	Rhodo-Park	7		Teilsanierung wassergebundene Decke	2019	beauftragt
Franz-Kafka-Weg				schlecht	befestigter Fußweg (nicht Gemeinde)	ja	1				
Hanning-Schuldt-Weg	200	2,2	440	befriedigend		Rhodo-Park	0		Teilsanierung wassergebundene Decke	2019	beauftragt
Heuweg	1.000	2,5	2.500	gut	Asphalt, Tränkmakadam - befestigt						
Hufenweg	535	2	1.070	sehr gut/befriedigend	Asphalt/Feldweg		2				
Johanne-Engel-Weg	130	3	390	sehr gut	Deckschicht 2018 neu		2				
Katersteig	100	2	200	gut			0				
Kirchsteig	240	2	480	schlecht	Grundausbau nötig		0				
Klünnersholz				schlecht	unbefestigt und zerfahren					2020	
Koppelweg	300	3	900	sehr gut			12				
Lindenweg (Radweg)	1.200	3	3.600	befriedigend	mittelfristig Deckschicht neu Rabatten neu						
Pappelweg	160	3,5	560	unbestigter Teil schlecht			5		wassergebunde Decke neu herstellen	2019	beauftragt
Philosophenweg	440	2	880	gut		ja	32				
Poetenweg	530	2	1.060	befriedigend	mittelfristig Deckschicht neu	ja	0				
R.-Presber-Weg	165	2	330	befriedigend		ja	0				

Weg	Länge (m)	Breite (m)	Fläche (m <sup>2</sup> )	Zustand	Bemerkung/Probleme	Waldweg	Anzahl Leuchten	Bemerkung zu Anzahl Leuchten	notwendige Maßnahmen	Planung	Stand
Schulweg	485	2	970	schlecht	Grundausbau nötig	ja	11	davon 1 neu			
Schwarzer Weg	120	2,5	300	sehr gut			1				
Strandstraße-Ortsgrenze	1.600	2,5	400	gut	3 Abschnitte a 100 m Deckschicht neu					2019	
Seeblick-IFA	800	2,5	2.000	gut	ca. 200 m Deckschicht neu vom Seeblick - Fr.-Reuter-Camp	Radweg				2020	
Tannenhof-Ortsausgang	600	2	1.200	gut	frei schneiden	Radweg					
Vollrath-Kirsch-Weg	270	2	520	befriedigend	zusätzl. Leuchten Richtung Ostsee	ja	3	neu	Teilsanierung wassergebundene Decke	2019	beauftragt
Weidenweg	195	2,5	487	sehr gut			2				
Wendenweg	690	2	1.380	befriedigend	frei schneiden, in der Örtlichkeit prüfen	ja	0				
Zarnezweg	700	3	2.100	schlecht	Asphalt nicht möglich - Alternativen suchen Poller an schöpfwerk um Durchfahrt einzuschränken	ja	10		Poller Schöpfwerk	2019	Poller aufgestellt